

## 方大集团股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号—上市公司从事装修装饰业务》披露要求，公司2019年第二季度幕墙系统及材料产业订单及相关进展情况如下：

### 一、相关业务订单汇总表

序号	事项	金额（万元）
1	第二季度新签订单	65,990.34
2	第二季度已中标尚未签约订单	10,170.21
3	截至第二季度末累计已签约未完工订单（含已中标尚未签约的订单）	313,469.43

### 二、重大合同情况

#### 1、腾讯数码大厦幕墙项目

合同金额：人民币314,399,189.26元。

合同工期安排：2018年9月4日至2019年11月20日（施工合同约定的工期与实际施工情况有所差异，客户已根据实际情况对工期作出相应调整，目前工程进展顺利）。

工程进度：截止2019年6月底，工程进度比例为7.22%。

收入确认情况：截止2019年6月底，公司累计确认的含税收入为22,713,063.47元。

结算及收款情况：本项目采取按月分期收款方式结算，项目款项的收取根据工程进度按比例执行。截止2019年6月底，本项目已累计收到工程款36,055,619.07元。

截止本公告披露之日，本项目不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方履约能力正常，相关项目结算及回款不存在重大风险。

#### 2、深圳国际会展中心幕墙项目

合同金额:人民币 301,764,710.99 元。

合同工期安排:2018 年 2 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日(施工合同约定的工期与实际施工情况有所差异,客户已根据实际情况对工期作出相应调整,目前工程进展顺利)。

工程进度:截止 2019 年 6 月底,工程进度比例为 86.20%。

收入确认情况:截止 2019 年 6 月底,公司累计确认的含税收入为 260,133,277.77 元。

结算及收款情况:本项目采取按月分期收款方式结算,项目款项的收取根据工程进度按比例执行。截止 2019 年 6 月底,本项目已累计收到工程款 215,604,580.01 元。

截止本公告披露之日,本项目不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方履约能力正常,相关项目结算及回款不存在重大风险。

### **3、深圳汉京金融中心幕墙项目**

合同金额:人民币 382,393,042.11 元。

合同工期安排:2015 年 10 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日(施工合同约定的工期与实际施工情况有所差异,客户已根据实际情况对工期作出相应调整,目前工程进展顺利)。

工程进度:截止 2019 年 6 月底,工程进度比例为 97.74%。

收入确认情况:截止 2019 年 6 月底,公司累计确认的含税收入为 373,737,127.45 元。

结算及收款情况:本项目采取按月分期收款方式结算,项目款项的收取根据工程进度按比例执行。截止 2019 年 6 月底,本项目已累计收到工程款 293,396,419.75 元。

截止本公告披露之日,本项目不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方履约能力正常,相关项目结算及回款不存在重大风险。

注:以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供投资者参阅。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日